

NYILATKOZAT

Tárgy: Hajdúsámson Város Önkormányzat Belvíz, Kerékpárút és Közösségi Közlekedés projektjei vonatkozásában kivitelezési feladatok akadályoztatása

A kivitelezési munkák műszaki ellenőreként igazolom, hogy a szokatlan rendkívüli téli időjárási viszonyok miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos közutak vonatkozásában a téli üzem meghosszabbításáról döntött, illetve munkavégzési tilalmat rendelt el, mely 2013. március 15. helyett csak 2013. április 02-án került feloldásra, ennek következtében 18 napos lemaradásba került a kivitelezés.

Ezt követően az évszakra nem jellemző, rendkívüli csapadékos időjárás következett, a jelentős esőzések miatt megemelkedett a talajvíz, belvíz, illetve a talaj felső rétegének felázottsága akadályozta a földmunkavégzést, tehergépjárművek közlekedését, anyagmozgatást és szállítást. A technológia sorrend szerint a földmunkán, bontási munkán és az anyagszállításon kívül más munkafolyamat nem volt elvégezhető, így az április 02-15. között eltelt időszakban ismét 13 napos csúszásba került a kivitelezés.

A fentiek alapján indokolt a teljesítési határidő 30 nappal történő módosítása.

Debrecen, 2013. június 20.



Máté Sándor

Okl. közlekedésmérnök

Útépítés és Fenntartási Szakmérnök

Mérnökkamarai szám: KÉ-I 09-0826

FVM/MüE szám: 06-50029

4025 Debrecen, Hatvan u. 54. fszt. 1.
Adószám: 22895976-2-09
Száml.: 11100609/22895976-35000008
TERV-TÁR BT.