

Eredeti szerződés száma: ESZ-2012/004741/001
Szerződésmódosítás száma: ESZ-2013/002715/001

„Hajdúsámson Város Önkormányzat Belvíz, Kerékpárút és Közösségi Közlekedés projektjei vonatkozásában kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében”

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

I. rész

amely létrejött egyrészről a

Név: **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Cím: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Képviseli: Hamza Gábor polgármester
Adószám: 15728544-2-09
Bankszámlaszáma: 60600101-11079477
mint **Megrendelő** – továbbiakban: **Önkormányzat**

és

Név: **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**
Cím: 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.
Képviseli: Kovács Attila fejlesztési és felújítási igazgató, Szőke József műszaki vezérigazgató-helyettes
Adószám: 14605749-2-44
Bankszámlaszáma: 10032000-00286693-00000024

mint Megrendelő – továbbiakban: **Magyar Közút,**

Önkormányzat és Magyar Közút együttesen a továbbiakban: **Megrendelő,**

másrészről: **Közmű Generál Kft.**

címe: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.
telefon: 06-42-461-363
fax: 06-42-461-363
cégjegyzékszám: 15-09-069005
adószáma: 13223490-2-15.
bankszámla száma: 10700048-24287306-51100005

Képviseli: **Béres Zsolt ügyvezető**

- a továbbiakban, mint **Vállalkozó** - (együttes említésük esetén: a Felek) között a következő feltételekkel:

- a továbbiakban, mint **Vállalkozó** - (együttes említésük esetén: a Felek)

között a 2012. november 20-án a „Hajdúsámson Város Önkormányzat Belvíz, Kerékpárút és Közösségi Közlekedés projektjei vonatkozásában kivitelezési feladatok ellátása” tárgyban kelt szerződés vonatkozásában következő feltételekkel:

Előzmények:

A szokatlan rendkívüli téli időjárási viszonyok miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos közutak vonatkozásában a téli üzem meghosszabbításáról döntött, illetve munkavégzési tilalmat rendelt el, mely 2013. március 15. helyett csak 2013. április 02-án került feloldásra, ennek következtében 19 napos lemaradásba került a kivitelezés.

Ezt követően az évszakra nem jellemző, rendkívüli csapadékos időjárás következett, a jelentős esőzések miatt megemelkedett a talajvíz, belvíz, illetve a talaj felső rétegének felázottsága akadályozta a földmunkavégzést, tehergépjárművek közlekedését, anyagmozgatást és szállítást. A technológia sorrend szerint a földmunkán, bontási munkán és az anyagszállításon kívül más munkafolyamat nem volt elvégezhető, így az április 02-15. között eltelt időszakban ismét 13 napos csúszásba került a kivitelezés.

Fenti körülményt felek a Kbt. szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, mivel a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A szerződésmódosítás indoka megfelel annak a feltételnek, hogy a felek a körülményt előre nem láthatták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be.

Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Mindezek alapján felek kölcsönös akarat elhatározásból az alábbi feltételekben állapodnak meg:

1. A szerződés 4. pontja az alábbiakban módosul:

A szerződés teljesítése

A közbeszerzés 1. részére kötendő szerződés tekintetében a műszaki átadás-átvételt legkésőbb 2013. **szeptember hó 15.** napig meg kell kezdeni. Az átadás-átvételt legkésőbb 2013. szeptember hó **30. napján** be kell fejezni, ez a szerződés teljesítési határideje.

2. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés 8 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Hajdúsámson, 2013. július hó 15. nap

Megrendelő

Hamza Gábor
polgármester

Hajdúsámson Város
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2013. 07. 15.

Megrendelő

Kovács Attila
fejlesztési és felújítási
igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

P.H.

Aláírás dátuma:

2013. 07. 15.

Kivitelező

Béres Zsolt
ügyvezető



KÖZMŰ GENERÁL
Építő és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Négyes köz 64.
Közmű Generál Kft.
-3-

Aláírás dátuma:

2013. 07. 15.

Ellenjegyezte:

aláírás

Kelt: Hajdúsámson, 2013. július hó 15. nap

Pénzügyileg ellenjegyzem.

20 13 év 07 hó 15 nap

aláírás

Melléletek:

1. sz. melléklet: Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott tájékoztatás a téli üzem meghosszabbítására vonatkozóan
2. sz. melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata az időjárási körülményekre vonatkozóan
3. sz. melléklet: Építési napló másolata az adott időszakra vonatkozóan